




شرکت سهامی آب منطقه ای گیلان

## گزارش عملکرد جاری

دفتر امور مشترکین، درآمد و نظارت بر شبکه های  
آبیاری و زهکشی



## ۱ - عملیات بهره برداری از شبکه های آبیاری و زهکشی:

تنظیم برنامه آبیاری و آبرسانی در شبکه های آبیاری گیلان با هماهنگی شرکت بهره برداری ، مدیریت مطالعات پایه منابع آب و امور سدهای گیلان و ابلاغ به شرکت بهره برداری و همچنین نظارت بر حسن اجرای برنامه آبیاری و آبرسانی ابلاغ شده در حوزه ها و مناطق هشت گانه امور آب .

وضعیت کلی شبکه های آبیاری و زهکشی در دست بهره برداری در شش ماه اول سال 1394

ردیف	عنوان شبکه	شرح	برنامه
۱	مدرن	اراضی تحت پوشش (توسعه و بهبود) - هکتار	۸۵۰۰۰
		حجم آب تامین یافته از سد (mmm)	۵۷۵
۲	نیمه مدرن	اراضی تحت پوشش (توسعه و بهبود) - هکتار	۸۶۰۰۰
		حجم آب تامین یافته از سد (mmm)	۵۲۵
۳	جمع	اراضی تحت پوشش (توسعه و بهبود) - هکتار	۱۷۱۰۰۰
		حجم آب تامین یافته از سد (mmm)	۱۱۰۰

## ۲ - ابلاغ عملیات تعمیر و نگهداری از شبکه های آبیاری و زهکشی :

جدول عملیات ابلاغ شده تعمیر و نگهداری در قالب قرارداد ۹۴

ردیف	سرفصل عملیات	اعتبارات مصوب (میلیون ریال)
۱	نگهداری و تامین کانال ها و زهکش ها	۱۳۰۰۰
۲	نگهداری و تعمیرات ساختمان کانال ها تاسیسات وابسته	۱۰۰۰
۳	نگهداری و تعمیرات تجهیزات فلزی و هیدرومکانیکال	۲۵۰۰
۴	نگهداری و تعمیرات ایستگاه های پمپاژ	۳۶۵۰
۵	جمع کل	۲۰۱۵۰



۳ - تهیه مدارک و اسناد مربوط به قرارداد سال ۹۴ (عملیات بهره برداری و تعمیر و نگهداری از شبکه های آبیاری و زهکشی) :

جدول مشخصات قرارداد سال ۹۴

مدت قرارداد	نام پیمانکار	مبلغ قرارداد (میلیون ریال)			شماره و تاریخ قرارداد	نوع قرارداد و موافقتنامه	عنوان قرارداد
		جمع	تعمیر و نگهداری	بهره برداری			
۳ ماه	شرکت بهره برداری از شبکه های آبیاری و زهکشی	۲۷۷۹۰	۷۳۷۳	۲۰۴۱۷	۲۰۹۲۰/۱۱۱ مورخ ۹۴/۱۲/۲۶	پیمانی	عملیات بهره برداری و تعمیر و نگهداری از شبکه های آبیاری و زهکشی
۹ ماه	شرکت بهره برداری از شبکه های آبیاری و زهکشی	۱۱۹۷۲۹	۱۷۹۴۹	۱۰۱۷۷۹	۱۸۱۸۰/۱۱۱ مورخ ۹۴/۰۶/۱۴	پیمانی	عملیات بهره برداری و تعمیر و نگهداری از شبکه های آبیاری و زهکشی

## ۴ - تهیه مدارک و اسناد مربوط به قراردادهای دستگاه های نظارت:

جدول مشخصات قراردادهای نظارتی سال ۹۴

عنوان قرارداد	موافقتنامه و نوع قرارداد	نام مشاور	مبلغ قرارداد (میلیون ریال)	مدت قرارداد	حوزه فعالیت
نظارت بر عملیات بهره برداری و تعمیر و نگهداری از شبکه های آبیاری و زهکشی	بر اساس مصوبه هیات مدیره و نظارتی	سپیدآب شمال	۱۳۷۰	۱۲ ماه	فومنا و شرق گیلان
نظارت بر عملیات بهره برداری و تعمیر و نگهداری از شبکه های آبیاری و زهکشی	بر اساس مصوبه هیات مدیره و نظارتی	سفیدرود گیلان	۱۳۹۰	۱۲ ماه	مرکزی و غرب گیلان

## ۵ - فعالیت اضطراری انجام یافته برای ایجاد آمادگی لازم در فصل آبی ۹۳-۹۴ :

جدول مشخصات فعالیت های انجام یافته برای ایجاد آمادگی در فصل آبیاری ۹۳-۹۴  
به تفکیک شهرستان و امور آب

ردیف	امور آب	سردهنه سازی خاکی (تعداد)		لاایروبی	ایستگاه پمپاژ		چاه		آب بندان (پهنه)	ماشین آلات سنگین (دستگاه - روز)
		تعداد کل	کل انجام یافته		تعداد کل	تعداد کل	تعداد کل بازدید و سرویس شده	تعداد کل بازدید و سرویس شده		
۱	فومنات	98	98	615	87	53	30	29	100	484
۲	مرکزی	38	36	587	147	142	25	16	100	769
۳	غرب دور	101	101	94	9	6	78	9	100	232
۴	غرب نزدیک	79	74	108	25	12	27	27	100	236
۵	شرق نزدیک	18	18	406	133	132	3	3	100	329
۶	شرق دور	60	59	157	124	118	48	48	100	255
جمع استان		394	386	1967	525	463	211	132	100	2305



## ۶ - فعالیت های کمیته مشترک بهره برداری و طرح و توسعه :

بر اساس نامه ابلاغیه به شماره ۹۰/۱۰۰/۹۱۴۲ مورخ ۹۰/۴/۲۸ شرکت مدیریت منابع آب ایران ، به منظور اعمال الزامات بهره برداری در مراحل مختلف پدیدآوری طرح های آبیاری و زهکشی ، در سال ۱۳۹۳ جلسات متعددی با شرح جدول زیر تشکیل و مصوبات آن پیگیری شد :

شماره جلسه	عنوان طرح مطرح شده در کمیته مشترک	تاریخ برگزاری جلسه	تعداد مصوبه
۱	بررسی نحوه بکارگیری چک لیست الزامات بهره برداری در واحد عمرانی D4	۹۴/۰۳/۱۷	۴
۲	بررسی نحوه مستندسازی پروژه واحد عمرانی D4	۹۴/۰۴/۳۰	۴
۳	بررسی مشکلات سازه تنظیم آب نهر خشکبیجاری بر روی کلافرود	۹۴/۰۵/۲۷	۳
۴	بررسی مشکلات اجرایی پروژه واحد عمرانی G5	۹۴/۰۸/۱۱	۳
۵	بررسی پروژه در دست اجرای شبکه های آبیاری و زهکشی بر اساس محدودیت منابع اعتباری	۹۴/۰۹/۰۸	۳
۶	ادامه (بررسی پروژه در دست اجرای شبکه های آبیاری و زهکشی بر اساس محدودیت منابع اعتباری)	۹۴/۰۹/۳۰	۲
۷	بررسی مشکلات اجرایی پروژه واحد عمرانی D4	۹۴/۱۱/۲۵	۲

## ۷ - فعالیت های تشکل های آب بران :

به استناد قانون توزیع عادلانه آب مبنی بر تحویل حجمی آب به کشاورزان و در راستای عملیاتی نمودن آیین نامه ماده ۱۱ قانون تشکیل وزارت کشاورزی ، پیگیری های لازم در قالب بازدیدهای میدانی ، برگزاری جلسات کارشناسی متعدد با مراجع و سازمان های مربوطه صورت گرفته است . لازم به توضیح است بر اساس مصوبات جلسه مشترک با سازمان جهاد کشاورزی و استانداری گیلان مقرر شده بود پس از تامین اعتبار و تعیین تکلیف موضوع نصب دستگاه های اندازه گیری و تحویل حجمی آب در نقاط پایلوت ، قرارداد با تشکل های آب بران تنظیم شود . لیکن به دلیل عدم اختصاص اعتبار مورد نیاز ، قراردادی بین آب منطقه ای و تشکل ها در سال جاری منعقد نگردیده است .

جدول فعالیت های انجام یافته برای تحویل حجمی آب و ایجاد تشکل های آب بران

ردیف	موضوع	تعداد جلسات برگزار شده	تعداد دفعات بازدید میدانی
۱	بررسی وضعیت تشکل های معرفی شده از سوی آب منطقه ای	۸	۳
۲	بررسی وضعیت تشکل های معرفی شده از سوی جهاد کشاورزی	۴	۳
۳	تهیه و تدوین پیش نویس متن قرارداد با تشکل ها	۵	-
۴	درخواست اعتبار از استانداری	۲	-
۵	بررسی عملکرد استقرار تشکل ها در کارگروه آب کشاورزی استان	۲	-



## ۸ - پروژه تجهیز نقاط تحویل آب به ابزارهای مناسب اندازه گیری ابزار دقیق دبی آب :

این پروژه در قالب یک قرارداد طرح و نظارت با شرکت مهندسی تجهیزات صنعت آب و برق ایران و سه قرارداد پیمانی با شرکت های پادیاپ تجهیز و آبتین تندیس ایده ، از سال ۱۳۸۸ تا سال ۱۳۹۰ تنظیم شده است . شرکت آب منطقه ای گیلان به عنوان بهره بردار، در قالب جلسات و بازدیدهای میدانی ، با همکاری شرکت مدیریت منابع آب ایران (کارفرما) ، مراحل پیشرفت فیزیکی پروژه را پیگیری می نماید .

## گزارش وضعیت پروژه تجهیز نقاط هدف در شبکه به ابزار اندازه گیری و پایش جریان آب در استان گیلان تا تاریخ ۹۴/۱۲/۲۹

ردیف	کارفرما	مشاور	پیمانکار	عنوان قرارداد	شماره و تاریخ قرارداد	نوع قرارداد	مدت پیمان (ماه)	مبلغ قرارداد (ریال)	اسامی نقاط هدف	وضعیت اجرایی نقاط هدف	وضعیت برق رسانی	تاریخ تحویل موقت	نوع سیستم و روش سنجی	علت در مدار نبودن دستگاه	علت حذف دستگاه
۱	شرکت مدیریت منابع آب ایران	شرکت مهندسی تجهیزات صنعت آب و برق ایران	شرکت پادیاپ تجهیز	تجهیز نقاط هدف در شبکه های آبیاری و زهکشی به ابزار اندازه گیری و پایش جریان آب	۱۴۰/۲۳۶۷۵ مورخ ۸۸/۴/۱۰	پیمانکاری	۵ ماه	۳۶۷۰۷۵۱۷۴۵	کله رود	نصب شد	دارد	۹۲/۰۵/۰۷	داپلر	تجهیزات منصوبه توسط پیمانکار و به دستور شرکت مدیریت منابع آب جمع آوری گردید	
۲									فومنات	نصب شد	دارد	نشده است .			
۳									چپ سنگر	نصب شد	دارد	نشده است .			
۴									راست سنگر	نصب شد	ندارد	نشده است .			
۵	شرکت مدیریت منابع آب ایران	شرکت مهندسی تجهیزات صنعت آب و برق ایران	شرکت پادیاپ تجهیز	تجهیز نقاط هدف در شبکه های آبیاری و زهکشی به ابزار اندازه گیری و پایش جریان آب	۱۴۰/۸۸۹۰ مورخ ۹۰/۰۴/۲۷	پیمانکاری	۱۲ ماه	۱۸۰۸۸۴۰۷۶۴۵	BP۴	نصب شد	ندارد	۹۲/۰۵/۲۷	Cross Correlation سنسور	اطلاعات در سرور تهران مشاهده نمی شود .	
۶									BP۷	نصب نشده است .					
۷									BP۱۴	نصب شد	ندارد	۹۲/۰۵/۲۷	Cross		
۸									BP۲۳	نصب شد	ندارد	۹۲/۰۵/۲۷	دبی - اشل		
۹									BP۲۹	نصب شد	ندارد	۹۲/۰۵/۲۷	Cross		
۱۰									BP۱۹	نصب شد	ندارد	۹۲/۰۵/۲۷	دبی - اشل		
۱۱									BP۳۱	نصب شد	ندارد	۹۲/۰۵/۲۷	Cross		
۱۲									SP۲	نصب شد	ندارد	۹۲/۰۵/۲۷	دبی - اشل		
۱۳									S۲۴	نصب نشده است .					
۱۴									سیفون مرغک	نصب نشده است .					
۱۵									آکدوداکت قلمه رودخان	نصب نشده است .					
۱۶	سیفون ماسوله رودخان	نصب نشده است .													
۱۷	ابتدای کانال پیرنازار	نصب نشده است .													
۱۸	خام رود	به استناد گزارش معاونت حفاظت و بهره برداری به شماره ۵۰۱/۱۳۶۷۰ مورخ ۹۰/۱۲/۰۱ ، ایستگاه مورد نظر بدون ذکر دلیل حذف شده است .													
۱۹	سیفون خالکایی	نصب نشده است .													
۲۰	شرکت مدیریت منابع آب ایران	شرکت مهندسی تجهیزات صنعت آب و برق ایران	شرکت آبتین تندیس ایده	تجهیز نقاط هدف در شبکه های آبیاری و زهکشی به ابزار اندازه گیری و پایش جریان آب	۷۷۹۳/۱۴۰ مورخ ۸۹/۰۲/۰۷	پیمانکاری	۵/۵ ماه	۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰	کانال احای ورود و نوشاجوب	نصب شد	صفحه خورشیدی	۹۲/۰۲/۱۸	تأمین با دو مسیر اولتراسونی در سرور شرکت	آمار و اطلاعات مدیریت منابع آب ایران به طور کامل دریافت نمی شود و صرفاً با مراجعه در محل ایستگاه قابل قرائت می باشد .	
۲۱									کانال سالار جوب	نصب شد	صفحه خورشیدی	۹۲/۰۲/۱۸	تأمین با سه مسیر اولتراسونی		
۲۲									کانال سید علی اکبری	نصب شد	صفحه خورشیدی	۹۲/۰۲/۱۶	تأمین با سه مسیر اولتراسونی		
۲۳									ابتدای کانال پسرخان	نصب شد	دارد	۹۲/۰۲/۱۶	دبی - اشل		

## ۹ - پروژه مطالعات طراحی و تجهیز نقاط تحویل آب به ابزارهای هیدرومکانیکال :

این پروژه در قالب یک قرارداد طرح و نظارت با شرکت مهندسی توسعه پایدار جلگه و دو قرارداد پیمانی با شرکت های سازاب صنعت و ژیزمان گستر، در سال ۱۳۹۱ تنظیم شده است و شرکت آب منطقه ای گیلان به استناد تفویض اختیار موافقتنامه با اعتبار چهار هزار و چهار صد میلیون ریال بر اساس نامه شرکت مدیریت منابع آب ایران به شماره ۲۱۹۵۵/۱۰۰/۹۰ مورخ ۱۳۹۰/۱۰/۳ و ابلاغ مورخ ۹۰/۰۹/۲۰ به عنوان کارفرما ، مراحل پیشرفت فیزیکی پروژه را پیگیری می نماید .

**جدول مشخصات و آخرین وضعیت قراردادهای تجهیز نقاط به دستگاه های هیدرومکانیکال تحویل حجمی آب (۹۴/۱۲/۲۹)**

ردیف	موافقتنامه	فرایند انتخاب	نام مشاور/پیمانکار	عنوان قرارداد	تاریخ انعقاد قرارداد	نوع قرارداد	مدت قرارداد (ماه)	تعداد نقاط هدف/ایرنامه (موضوع قرارداد)	تصویب طرح مشاور	پیش پرداخت	صورت وضعیت شماره یک	صورت وضعیت شماره دو	صورت وضعیت شماره سه	صورت وضعیت شماره چهار	تمدید مدت پیمان	ازادسازی حسن انجام کار	بررسی روند قرارداد
۱	تفویض اختیار اعتبار چهار صد میلیون ریال بر اساس نامه شرکت مدیریت منابع آب ایران به شماره ۱۱۳۵۷/۵۰۱ مورخ ۹۰/۱۰/۲۹ و ابلاغ مورخ ۹۰/۰۹/۲۰	مهندسی معماری مشاورین	مهندسی معماری مشاورین	مطالعات طراحی و تجهیز نقاط تحویل آب در شبکه های آبیاری و زهکشی به ابزارهای هیدرولیکی اندازه گیری جریان آب و نظارت	۳۹۵۵۹/۱۱ ۱- ۹۰/۱۲/۲۱	طراحی ابزارهای مورد نیاز ومطالعات مرحله سوم (نظارت بر ساخت)	۱۱ ۴+	نظارت : عقظه	طی نامه به شماره ۸۲۶/۵۰۱ مورخ ۹۱/۰۱/۲۶ متنضم به صورتجلسه مورخ ۹۱/۰۱/۲۳	۶E+۰۷	۱۵۶۵۳۲۲ ۵ ریال	۲۳۵۴۳۸۳ ۵ ریال طی نامه به شماره ۶۲۱/۱۱۱ مورخ ۹۱/۲/۲۵	۲۳۵۴۳۸۳ ۵ ریال طی نامه به شماره ۱۷۳۴/۱۱۱ مورخ ۹۱/۴/۳۱	۶۱۲۶۷۷۲۲۵ ریال طی نامه به شماره ۴۲۰/۱۱۱ مورخ ۹۱/۱۰/۴	مدت قرارداد بدون افزایش بار مالی برای شرکت تا پایان اسفند ۹۱ تمدید شد	***	
۲	تفویض اختیار اعتبار چهار هزار میلیون ریال بر اساس نامه شرکت مدیریت منابع آب ایران به شماره ۱۳۹۰/۱۰/۳ مورخ و ابلاغ مورخ ۹۰/۰۹/۲۰	مناقضه	سازاب صنعت پژوه	عملیات تهیه مصالح ، ساخت ، حمل و نصب و راه اندازی دریاچه های هیدرومکانیکال و کنتور اندازه گیری حجمی در محدوده F۲ و F۳	۱۰۴۰/۱۱۱ ۹۱/۰۳/۲۷	پیمانی	دو	واحدهای عمرانی F۲ و F۳	۱۲۰۸۶۲ ۰۰۵۰ ریال معادل بیست درصد مبلغ پیمان	۰۰۵۰	۲۰۷۷۵۹۹۱ ۸۳ ریال ۵۷۳۴۹۱۸ ۳ ریال ۱۵۷۷/۱۱۱ ۱۵۷۸/۱۱۱ مورخ ۹۱/۴/۳۱	۲۰۷۷۵۹۹۱ ۸۳ ریال ۵۷۳۴۹۱۸ ۳ ریال ۱۵۷۷/۱۱۱ ۱۵۷۸/۱۱۱ مورخ ۹۱/۴/۳۱	۲۶۶۹۵۷۱۱۱۱ ریال طی نامه به شماره ۱۵۷۸/۱۱۱ مورخ ۹۱/۴/۳۱	مبلغ حسن انجام کار به میزان ۶۰۴۳۱۰۰۰۰۲۵ ریال می باشد . طی نامه به شماره ۶۹۵۳/۱۱۱ مورخ ۸۰٪ ۹۲/۵/۱ ضمانتنامه درخواست ازادسازی شد .		تحویل موقت ۷۷ دریاچه فلزی انجام گردیده و مراحل قانونی خاتمه پیمان در دست اقدام می باشد	
۳	تفویض اختیار اعتبار چهار هزار میلیون ریال بر اساس نامه شرکت مدیریت منابع آب ایران به شماره ۹۰/۱۰/۲۹ مورخ و ابلاغ مورخ ۹۰/۰۹/۲۰	مناقضه	ژیزمان گستر	اجرای پروژه تجهیز نقاط تحویل آب	۱۵۰۸/۱۱۱ ۹۱/۰۴/۱۸	پیمانی	دو	واحدهای عمرانی F۳ و F۲	۰۰۵۰	۰۰۵۰	۱۰۵۹۵۳۳۳ ۲ ریال طی نامه به شماره ۵۶۸۴/۱۱۱ مورخ ۹۲/۲/۲	۱۰۵۹۵۳۳۳ ۲ ریال طی نامه به شماره ۵۶۸۴/۱۱۱ مورخ ۹۲/۲/۲	۱۰۵۹۵۳۳۳ ۲ ریال طی نامه به شماره ۵۶۸۴/۱۱۱ مورخ ۹۲/۲/۲			تعداد ۱۳ جایگاه کنتور تحویل حجمی احداث گردیده و مراحل قانونی خاتمه پیمان در دست اقدام می باشد	

## ۱۰ - تهیه اسناد و مدارک مناقصه قرارداد بهره برداری و تعمیر و نگهداری سال ۱۳۹۵ :

انتخاب پیمانکار دارای گواهینامه صلاحیت فعالیت در امر بهره برداری و نگهداری از شبکه های آبیاری و زهکشی از طریق فراخوان عمومی ، بر اساس موافقتنامه ، شرایط عمومی و خصوصی پیمان جامع همسان مدارک و اسناد مربوط به قرارداد جدید تهیه و پس از تصویب در هیات مدیره شرکت آب منطقه ای گیلان به دفتر قراردادها ارجاع شد . مشخصات کلی اسناد و مدارک به شرح جدول زیر می باشد :

مدت قرارداد	نام پیمانکار	مبلغ قرارداد (میلیون ریال)			شماره و تاریخ قرارداد	نوع قرارداد و موافقتنامه	عنوان قرارداد
		جمع	تعمیر و نگهداری	بهره برداری			
۱۲ ماه	شرکت بهره برداری از شبکه های آبیاری و زهکشی	۱۲۷۶۱۹	۲۱۲۳۳	۱۰۶۳۸۶	---	پیمانی	عملیات بهره برداری و تعمیر و نگهداری از شبکه های آبیاری و زهکشی



## ۱۱ - عملیات کاداستر :

با استناد به مصوبات کمیته مشترک طرح و توسعه و بهره برداری ، مبنی بر تعیین تکلیف اراضی تحت پوشش شبکه های آبیاری و زهکشی استان گیلان ، به منظور تعیین تکلیف و تدقیق در میزان سطوح زیر پوشش شبکه های آبیاری و زهکشی گیلان ، اقدامات به شرح زیر صورت گرفت :

۱. شرح خدمات پروژه کاداستر اراضی کشاورزی استان گیلان تهیه و برای تامین اعتبار و طی مراحل انتخاب مشاور ذیصلاح به دفتر قراردادها ارجاع شد . لازم به توضیح است بر اساس تصمیمات اتخاذ شده در جلسه هیات انتخاب مشاور در مورخ ۹۳/۱۲/۱۹ ، مقرر گردید در مرحله اول به منظور شناسایی و بررسی اسناد و مدارک موجود در سطح شرکت آب منطقه ای گیلان ، پس از تامین اعتباری معادل سه هزار میلیارد ریال توسط معاونت برنامه ریزی و بهبود مدیریت ، از طریق برگزاری مناقصه ، مشاور ذیصلاح انتخاب شود .
۲. با استناد به نامه شماره ۲۰۰۹/۵۰۱ مورخ ۹۴/۰۲/۰۶ ، تامین اعتبار اولیه پروژه محقق گردید و برای انتخاب مشاور ذیصلاح موضوع به دفتر قراردادها ارجاع شد . شایان ذکر است جلسات اولیه بازگشایی پاکات برای انتخاب مشاور نیز توسط قراردادها برگزار شد .
۳. بر اساس مفاد قانون جامع حدنگار (کاداستر) که فرآیند انجام عملیات کاداستر در استان ها را به سازمان جهادکشاورزی محل نموده است ، ضمن استعلام از جهاد استان طی نامه شماره ۲۰۰۴/۱۱۱ مورخ ۹۴/۱۰/۳۰ ، مشخص گردید سازمان جهاد استان اقدامات اولیه و بصورت پایلوت در سطح استان را در دست اقدام دارد .
۴. به منظور عدم موازی کاری و پیشگیری در صرف هزینه های اضافی ، عملیات انتخاب مشاور در پایان سال ۹۴ متوقف گردید .

## ۱۲ - بررسی و پاسخ نامه های رسیده :

تعداد نامه های رسیده از مراجع مختلف						موضوع نامه	ردیف
جمع	مردمی	ادارات استانی	شرکت بهره برداری و مشاورین	امورهای آب	شرکت مدیریت منابع آب ایران		
۳۶					۳۶	موافقتنامه ، شبکه (سیمتا)	۱
۱۵۷			۱۳۲		۲۵	قراردادهای نظارتی و پیمانی همسان	۲
۵۶۵	۸۵	۸۰	۱۹۸	۱۸۷	۱۵	مشکلات آبیاری	۳
۵۵	۳۰	۵		۲۰		درخواست مجوز	۴
۱۰۶	۳۶	۲۵	۲۳	۱۵	۷	سایر	۵
۹۱۹	۱۵۱	۱۱۰	۳۵۳	۲۲۲	۸۳	جمع	۶

